

Uppdaterad TIDPLAN för projekt Värme & Vatten 2022-03-01 – 2023-12-15

2022	Haspen 1
V 9-10	Etablering för Haspen 1 och Haspen 2
V 12-16	Haspen 1 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 15-16	Asbestsanering UC
V 16-18	Installation UC
V 17-24	Vent och styr
V 17-18	Håltagning, 4 hål in i varje lägenhet (källaren)
V 17-18	Asbestsanering i lägenheter
V 18-22	Rörmontage i lägenheter
V 18-24	Isolering av rör i lägenheter, demontering av gamla rör.
V 19-21	Byggarbeten i UC, målning mm.
V 19-21	Grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 15.
V 21-22	Montage kulvert
V 23-24	Återställning mark
V 25	Besiktning av Haspen 1

2022	Haspen 2
V 14-23	Haspen 2 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 18-21	Projektering Haspen 2 samt UC
V 22-24	Grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 17.
V 23-25	Montage kulvert, återställning mark.
V 26-30	SEMESTERPERIOD 27/6 – 31/7 inga arbeten i lägenheter.
V 31-	NY TIDPLAN KOMMER INNAN SOMMAREN. (april-maj)

Arbeten som kräver **tillträde i lägenheter** är markerade med **fet stil** här ovan.

2022	<u>PRELIMINÄR TIDPLAN</u>, Vredet, Öglan och Muttern, uppdateras maj/juni.
V 33-36	Projektering
V 37-38	Etablering på kv. Öglan för arbete på Vredet-Öglan-Muttern
V 39-40	Vredet grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 34
V 40-41	Öglan grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 35
V 42-43	Muttern, grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 36
V 43-	NY TIDPLAN KOMMER SENAST AUGUSTI

Mera exakta tidplaner för varje kvarter/radhuslängor kommer att delas ut fortlöpande några veckor innan vi önskar tillträde i lägenheterna.

Tidplanen kommer även finns på hemsidan www.haspens.se och bli uppdaterad fortlöpande.

GÅ IN REGELBUNDET HEMSIDAN FÖR ATT FÖLJA PROJEKTET

Tommy Jonsson, Projektledare, Muraregatan 88, 0731-569050