

2022	Haspen 1
V 9-10	Etablering för Haspen 1 och Haspen 2
V 12-16	Haspen 1 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 15-16	Asbestsanering UC
V 16-18	Installation UC
V 17-24	Vent och styr
V 17-18	Håltagning, 4 hål in i varje lägenhet (källaren)
V 17-18	Asbestsanering i lägenheter
V 18-22	Rörmontage i lägenheter
V 18-25	Isolering av rör i lägenheter, demontering av gamla rör.
V 19-21	Byggarbeten i UC, målning mm.
V 19-21	Grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 15.
V 21-22	Montage kulvert
V 23-24	Återställning mark
15 juni	Alla fastigheter är inväxlade med värme&vatten i nya ledningar från ny UC
22 juni	Rivning av gamla rören är genomförd i 12 fastigheter, kvarteret är klart den 22 juni.
V 25	SYN av Haspen 1 Slutbesiktning blir så fort hela entreprenaden av Haspen 1 är klart. Det återstår ventilationsarbete i cykelrum och färdigställande av UC. Detta kan göras så fort Nodra tar fram vattenservis för Haspen 2.
13 sep	Värmesystemet luftas i alla lägenheter.
15 sep	Värmesystemet är injusteras för alla lägenheter.
V 38-39	Färdigställande av ventilation i källare
10 okt	Vattenservisen till Haspen 1 får ny ledning, vi återkommer om vattenavstängning.

2022	Haspen 2
V 14-23	Haspen 2 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 18-21	Projektering Haspen 2 med ny UC
V 23-26	Uppbyggnad av ny UC
V 25-27	Vent och styr
V 26-30	SEMESTERPERIOD 27/6 – 31/7, några arbeten kommer utföras som ej berör boende.
V 31-32	Grävning kulvert, några P-platser Murareg/Svarvareg och Murareg/Limmareg stängs.
V 31-32	Montage av kulvert, återställning mark.
V 33-34	Håltagning till lägenheter och sanering av asbest, se särskilda tidplaner.
V 34-35	Montering av nya rör i lägenheter, hängning i taket fram till inväxlingspunkter.
V 34-42	Isolering
V 35-40	VI VÄNTAR PÅ NY VATTENSERVIS FRÅN NODRA TILL HASPEN 2. Nodra har tyvärr många akuta läckage i staden därför får vi vänta. Inte bara våra vattenrör är gamla utan större delen av stadens rör har nått sin ålder.
V 38-39	Färdigställande av ventilation i källare.
V 41	Nodra tar fram vattenservis till Haspen 2, detta har vi väntat på sedan den 4 augusti.
V 41-42	Vattenavstängningar, vi återkommer med tider.
V 41-42	Inväxling av nya rören
V 42-43	Rivning av gamla rör
V 44-49	Besiktning av Haspen 2

Arbeten som kräver **tillträde i lägenheter** är markerade med **fet stil** här ovan.

GÅ IN REGELBUNDET HÄR PÅ HEMSIDAN www.haspens.se FÖR ATT FÖLJA PROJEKTET

Tommy Jonsson, Projektledare, Muraregatan 88, 0731-569050

Tidplan för Vredet, Öglan och Muttern, se nedan.

2022 **PRELIMINÄR TIDPLAN, Vredet, Öglan och Muttern, uppdaterad 20221009**

V 33-36 Projektering

V 42-45 Etablering på kv. Öglan för arbete på Vredet-Öglan-Muttern, P-plats Murare/Formare

2022 **Vredet**

V 35-38 Montering av ljusslingor

V 35-40 Vredet start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering

V 37-39 Montering av dörrar i källarutrymmen Muraregatan 50, 58, 66

V 38-44 Uppbyggnad av ny UC

V 38-44 Ventilation och styr

V 38 Grävning kulvert, några P-platser stängs Murare/Limmare

V 38 Montage av kulvertar, återställning mark.

V 39 Bytte av ledning för vattenservis.

V 41-42 Hålltagningar i lägenheter, 4 hål, rör sticks in, hålen brandisolerar.

2022 **Öglan**

V 38-39 Öglan start i outgrävda källarutrymmet, ljusslingor viss borring i källartak.

V 39 **Montering av dörrar i källarutrymmen Formare 35**

V 38-44 Uppbyggnad av ny UC

V 38-44 Ventilation och styr

V 38-42 Öglan start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering

V 40 Grävning kulvert, några P-platser stängs Murare/Formare o ch Murare/Hyvlare

V 40 Montage av kulvertar, återställning mark.

V 41 Ny vattenservis från Bäraregatan genom outgrävda delen på Formaregatan

V 44-45 Hålltagningar i lägenheter, 4 hål, rör sticks in, hålen brandisolerar

2022 **Muttern**

V 38-39 Montering av ljusslingor

V 39-46 Muttern start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering

V 39-45 **Montering av dörrar i källarutrymmen Muraregatan ??**

V 39 Grävning kulvert, några P-platser stängs Murare/Hyvlare

V 39 Montage av kulvertar, återställning mark.

V 42-46 Uppbyggnad av ny UC, byte av ledning på vattenservis

V 42-46 Ventilation och styr

V 46-47 Hålltagningar i lägenheter, 4 hål, rör sticks in, hålen brandisolerar

2023 **Vredet, Öglan och Muttern efter värmesäsongen**

**Start för Montering av nya rör i lägenheter, hängning i taket fram till
inväxlingspunkter, Inväxling av nya rör, Isolering av nya rör.**

Arbeten som kräver **tillträde i lägenheter** är markerade med **fet stil** här ovan.

GÅ IN REGELBUNDET HÄR PÅ HEMSIDAN www.haspens.se FÖR ATT FÖLJA PROJEKTET

Tommy Jonsson, Projektledare, Muraregatan 88, 0731-569050