

Preliminär TIDPLAN för "Projekt Värme & Vatten"

- 2022** Start vecka 11, 14 – 18 mars
- V 9-10 Etablering för Haspen 1, Haspen 2
- V 11-31 Haspen 1 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
- V 16-22 Haspen 1 undercentral, utvändig kulvert P-plats flyttas
- V 23-29 Haspen 1 inkoppling lägenheter, demontering av gamla rör.**
- V 16-39 Haspen 2 outgrävda källarutrymmen, håltagning, rördragning, isolering.
- V 19-24 Haspen 2 undercentral och utvändig kulvert, P-plats flyttas
- V 31-39 Haspen 2 inkoppling lägenheter, demontering av gamla rör**
- V 35-37 Vredet, Öglan, Muttern projektering
- V 43-44 Etablering för Vredet, Öglan, Muttern
- V 45-46 Vredet utvändig kulvert P-plats flyttas
- V 47-48 Öglan utvändig kulvert P-plats flyttas
- V 49-50 Muttern utvändig kulvert P-plats flyttas

2023

- V 2-23 Vredet outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering.
- V 8-28 Öglan outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering.
- V 13-32 Muttern outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering.
- V 15-23 Vredet, Öglan, Muttern undercentraler
- V 18-24 Vredet inkoppling lägenheter, demontering av gamla rör.**
- V 23-29 Öglan inkoppling lägenheter, demontering av gamla rör.**
- V 28-34 Muttern inkoppling lägenheter, demontering av gamla rör.**
- V 29-32 Muttern undercentral
- V 35-43 Muttern demontering av gamla rör

Arbeten som kräver tillträde i lägenheter är markerade med **fet stil**.

Mer exakta tidplaner för varje kvarter/radhuslängor kommer att delas ut fortlöpande några veckor innan vi önskar tillträde i lägenheterna.

Denna tidplan kommer att uppdateras, främst vid större ändringar, och kommuniceras såväl på hemsidan som till berörda boende.

För Haspens Samfällighetsförening

Tommy Jonsson, Projektledare
tommy@haspens.se / 0731-569050