

2022	Haspen 1
V 9-10	Etablering för Haspen 1 och Haspen 2
V 12-16	Haspen 1 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 15-16	Asbestsanering UC
V 16-18	Installation UC
V 17-24	Vent och styr
V 17-18	Håltagning, 4 hål in i varje lägenhet (källaren)
V 17-18	Asbestsanering i lägenheter
V 18-22	Rörmontage i lägenheter
V 18-25	Isolering av rör i lägenheter, demontering av gamla rör.
V 19-21	Byggarbeten i UC, målning mm.
V 19-21	Grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 15.
V 21-22	Montage kulvert
V 23-24	Återställning mark
15 juni	Alla fastigheter är inväxlade med värme&vatten i nya ledningar från ny UC
16 juni	Rivning av gamla rören är genomförd i 12 fastigheter, kvarteret är klart den 22 juni.
V 25	Besiktning av Haspen 1

2022	Haspen 2
V 14-23	Haspen 2 start i outgrävda källarutrymmet, håltagning, rördragning, isolering
V 18-21	Projektering Haspen 2 med ny UC
V 23-26	Uppbyggnad av ny UC
V 25-27	Vent och styr
V 26-30	SEMESTERPERIOD 27/6 – 31/7, några arbeten kommer utföras som ej berör boende.
V 31-32	Grävning kulvert, några P-platser Murareg/Svarvareg och Murareg/Limmareg stängs.
V 31-32	Montage av kulvert, återställning mark.
V 33-34	Håltagning till lägenheter och sanering av asbest, se särskilda tidplaner.
V 34-35	Montering av nya rör i lägenheter, hängning i taket fram till inväxlingspunkter.
V 34-40	Isolering
V 36-38	Inväxling av nya rören
V 36-40	Rivning av gamla rör
V 41-43	Besiktning av Haspen 2

Arbeten som kräver **tillträde i lägenheter** är markerade med **fet stil** här ovan.

2022	<u>PRELIMINÄR TIDPLAN, Vredet, Öglan och Muttern, uppdateras maj/juni.</u>
V 33-36	Projektering
V 37-38	Etablering på kv. Öglan för arbete på Vredet-Öglan-Muttern
V 39-40	Vredet grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 34
V 40-41	Öglan grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 35
V 42-43	Muttern, grävning kulvert, P-platser flyttas, berörda kontaktas vecka 36
V 43-	NY TIDPLAN FÖR VREDET, ÖGLAN OCH MUTTERN KOMMER UNDER AUGUSTI

GÅ IN REGELBUNDET HÄR PÅ HEMSIDAN www.haspens.se FÖR ATT FÖLJA PROJEKTET

Tommy Jonsson, Projektledare, Muraregatan 88, 0731-569050